



**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

ID	DESCRIÇÃO	TOTAL CUSTO (R\$)	TOTAL + BDI (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
<b>ETAPA</b>		<b>TOTAL Mês</b>		R\$ 377.914,92	R\$ 380.926,81	R\$ 273.051,18	R\$ 181.860,98	R\$ 181.860,98	R\$ 202.893,77	R\$ 202.893,77	R\$ 126.137,69	R\$ 146.401,94	R\$ 345.782,50	R\$ 314.717,66	R\$ 306.403,03
		<b>TOTAL ACUMULADO</b>		R\$ 377.914,92	R\$ 758.841,74	R\$ 1.031.892,91	R\$ 1.213.753,89	R\$ 1.395.614,88	R\$ 1.598.508,65	R\$ 1.801.402,42	R\$ 1.927.540,12	R\$ 2.073.942,06	R\$ 2.419.724,56	R\$ 2.734.442,21	R\$ 3.040.845,25
		<b>12,43%</b>	<b>24,95%</b>	<b>33,93%</b>	<b>39,92%</b>	<b>45,90%</b>	<b>52,57%</b>	<b>59,24%</b>	<b>63,39%</b>	<b>68,20%</b>	<b>79,57%</b>	<b>89,92%</b>	<b>100,00%</b>		
1	Instalação do canteiro de obras	R\$ 115.436,11	R\$ 152.329,49	R\$ 152.329,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Serviços preliminares	R\$ 219.060,78	R\$ 289.072,61	R\$ 144.536,30	R\$ 144.536,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Locação da obra	R\$ 51.811,67	R\$ 68.370,67	R\$ 34.185,34	R\$ 34.185,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Fundação e estrutura	R\$ 276.024,08	R\$ 364.241,37	-	R\$ 182.120,69	R\$ 182.120,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Arquitetura	R\$ 689.076,16	R\$ 909.304,91	-	-	R\$ 90.930,49	R\$ 181.860,98	R\$ 181.860,98	R\$ 181.860,98	R\$ 181.860,98	R\$ 90.930,49	-	-	-	-
6	Instalações hidrossanitárias	R\$ 40.173,41	R\$ 53.012,83	-	-	-	-	-	R\$ 10.602,57	R\$ 10.602,57	R\$ 10.602,57	R\$ 10.602,57	R\$ 10.602,57	-	-
7	Instalações elétricas	R\$ 39.520,42	R\$ 52.151,14	-	-	-	-	-	R\$ 10.430,23	R\$ 10.430,23	R\$ 10.430,23	R\$ 10.430,23	R\$ 10.430,23	-	-
8	Sistemas de climatização	R\$ 15.695,52	R\$ 20.711,80	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 4.142,36	R\$ 4.142,36	R\$ 6.213,54	R\$ 6.213,54	-
9	Telefone/TV/CFTV	R\$ 5.188,87	R\$ 6.847,23	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.369,45	R\$ 2.738,89	R\$ 2.054,17	R\$ 684,72	-
10	Combate à incêndio	R\$ 2.208,96	R\$ 2.914,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.914,94
11	SPDA	R\$ 32.822,82	R\$ 43.313,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 8.662,60	R\$ 17.325,20	R\$ 12.993,90	R\$ 4.331,30	-
12	Serviços externos e complementares	R\$ 766.616,38	R\$ 1.011.626,97	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 101.162,70	R\$ 303.488,09	R\$ 303.488,09	R\$ 303.488,09
13	Projetos executivos	R\$ 50.733,77	R\$ 66.948,28	R\$ 46.863,80	R\$ 20.084,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**LEGENDA:**  
  Atividade - Período de execução

## ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA**

GERENTE QCE-03

GEPMA - SEMOBI - GOVES

assinado em 19/11/2021 18:19:20 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/11/2021 18:19:20 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA (GERENTE QCE-03 - GEPMA - SEMOBI - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-KDSR0G>